

Valoración de la propiedad de instalación antemano



IMPORTANTE: Cuando está en el modo de espera, el sistema de protección de gotear NO controla el flujo de agua y puede permitir que una gotera siga sin detección.

FAX: 760-884-8310 | sales@senthhydro.com
¿PREGUNTAS? Llame al 866-410-1134

PROPIETARIO DE CASA: _____
Ajustador: _____
Número de reclamación: _____
Teléfono: _____
Correo electrónico: _____
Dirección: _____

Compañía de restauración: _____
PLOMERO: _____
Teléfono: _____
Correo electrónico: _____
Dirección: _____

Haga un presupuesto para: PROPIETARIO DE LA VIVIENDA PLOMERO OTRO

LA VÁLVULA CON MUELLE DEBE COMPRARSE CON EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE GOTEAR (LDS), SE RECOMIENDA EL TANQUE DE EXPANSIÓN

La instalación será INTERIOR AFUERA Si está **AL AIRE LIBRE**, el LDS debe alojarse en una caja protectora 18" por encima del grado.
¿Provee el plomero una caja protectora? Sí No

Recurso de agua Ciudad Pozo Si está bien, ¿son necesarios reguladores para la bomba? Sí No

Tamaño de tubería donde se instaló 3/4" 1" 1.25" 1.5" 2" 2.5" 3"

Instalación Horizontal Vertical Si es vertical, corriente del agua: ↑ ↓

EDIFICIOS SECUNDARIOS A PLOMO DEL DESAGÜE PRINCIPAL Casa de huéspedes Casa de piscina Otro

PANEL Y PODER (hablar con el propietario)

Se recomienda una distancia entre el panel de control y la válvula de 50' o menos

¿Conectarse a la aplicación? Sí No ¿Tipo/Modelo de enrutador Wi-Fi? _____

¿Conectarse a un sistema de seguridad? Sí No Nombre de la empresa de seguridad: _____

¿Hay tomas de corriente disponibles para la válvula y el panel? Sí No Distancia a la toma eléctrica sin interruptor, ni GFI para la válvula: _____

¿Necesita electricista? Sí No En caso afirmativo, explique: _____

CARACTERÍSTICAS DEL AGUA (marque todas las opciones que correspondan y proporcione detalles)

IRRIGATION Sí No
¿Se instaló LDS después? Sí No
Marca/Modelo del controlador _____

BABEROS DE MANGUERA Sí No
¿Se instaló LDS después? Sí No

ASPERSOR CONTRA INCENDIOS Sí No
En caso afirmativo, el LDS debe instalarse después.

PISCINA/BAÑERA DE HIDROMASAJE Sí No
 LLENADO AUTOMÁTICO MANUAL
¿Se instaló LDS después? Sí No
¿Se debe añadir el cronometrador de irrigación? Sí No

ESTANQUE/FUENTE Sí No
 LLENADO AUTOMÁTICO MANUAL
¿Se instaló LDS después? Sí No

CALENTADORES DE AGUA Cantidad
Gas _____
Eléctrico _____
Marca/Modelo _____

TANQUES DE EXPANSIÓN Sí No

CALDERA CENTRAL Sí No
Tiene un corte de agua por nivel bajo Sí No

SIFÓN PARA AGUA DE RADÓN Sí No
En caso afirmativo, el LDS debe instalarse después.

BRUMADOR Sí No

HUMECTADORES Sí No
¿Se instaló LDS después? Sí No

Cantidad de vapor _____

Cantidad de evaporatorio _____

FILTRO/SUAVIZANTE Sí No

Cantidad de cartucho _____

Cantidad de regeneración _____

Marca/Modelo _____

¿Es necesario un sistema dividido? Sí No

Distancia de la válvula a la sonda(pies): _____

En caso negativo, tome una foto del interior de la tapa del cabezal

BOMBA DE CIRCULACIÓN Sí No
Conectada por cable Sí No

Enchufada Sí No

¿Con cronometrador? Sí No

¿Número de interruptores de bomba de circulación necesarios? _____

MÁQUINA DE AUTOHIELO Sí No

Marca/Modelo _____

Galones por día _____

OSMOSIS INVERSO Sí No

¿LDS instalado después? Sí No

Toda la casa Sí No

Debajo del bar Sí No

Marca/Modelo _____

Número de exhibidores _____

DETECTORES DE PUNTO DE FUGAS (POLD) y cable de detección de agua (WDC)

Cantidad

POLD sin WDC _____

POLD con WDC de 2' _____

POLD con WDC de 5' _____

POLD con WDC de 10' _____

Comentarios:

Formulario de correo electrónico